

PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT01
FORMATO	SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	VERSIÓN	0

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL" VIGENCIA 2022

Α

30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Bogotá, D.C.



PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT01
FORMATO	SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	VERSIÓN	0

TABLA DE CONTENIDO

	Página
1. Antecedentes y Justificación	3
2. Objetivo	4
3. Descripción	4
4. Esquema de Financiación	4
5. Logros y Metas	7
6. Estados de los procesos	7
7. Restricciones y limitaciones	8



PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT01
FORMATO	SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	VERSIÓN	0

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

De conformidad con el literal a) del artículo 5 del Decreto 1060 del 3 de abril de 1986, el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tiene entre sus funciones la de "Adoptar y ejecutar planes y programas para la construcción, compra, mejora conservación y arrendamiento de inmuebles que requiera la organización Electoral para su funcionamiento".

Así las cosa, es deber de la Entidad garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas para la Constitución, la Ley y la Entidad, así como, la prestación de sus servicios en espacios adecuados.

Teniendo en cuenta que la infraestructura de los inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde funcionan las Delegaciones Departamentales, Registradurías Especiales, Auxiliares y Municipales, en su gran mayoría se encuentran en estado de deterioro como consecuencia de la vetustez, el uso de la edificación, causas naturales y/o siniestros, se hizo necesario crear un proyecto que le permita a la Entidad atender las necesidades primordiales de mejoramiento y reparación de estos inmuebles.

Por lo expuesto, durante la vigencia 2016, se solicitó a los Delegados Departamentales y Registradores Distritales, Auxiliares, Especiales y Municipales el diligenciamiento de un formato, con el fin de obtener información detallada de los siguientes aspectos:

Condiciones de comodidad tanto para funcionarios como para los usuarios.

imagen corporativa que represente en forma digna a la Entidad.

Adecuaciones físicas.

Condiciones para la conservación de la documentación soporte de los procesos misionales de la Entidad, tanto electorales como de identificación.

Aspectos generales relativos a las sedes y al servicio al ciudadano.

Una vez recibida y consolidada la información, se elaboró el "Informe de Gestión sobre Autodiagnóstico de la infraestructura Física y Administrativa a Nivel Nacional" en el cual se presentan las conclusiones principales sobre el estado de la infraestructura física de las sedes a nivel nacional.

Con base en este informe, se estructuró un programa de renovación de sedes a nivel nacional, el cual comprendía actividades de mejoramiento y reparaciones locativas de los inmuebles y en consecuencia se formuló e inscribió con el Código BPIN No. 2018011000693, el Proyecto de Inversión: "Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a Nivel Nacional", el cual se ha venido ejecutando de acuerdo con los recursos asignados en las respectivas vigencias.



PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT01
FORMATO	SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	VERSIÓN	0

2. OBJETIVO

Brindar a los funcionarios un ambiente adecuado para el normal desarrollo de sus funciones, así como, generar en nuestros clientes externos la imagen de una Entidad organizada y eficiente, a través de la prestación de los servicios de calidad y en instalaciones que se encuentren en óptimas condiciones.

3. DESCRIPCIÓN

El estado actual de las sedes y dependencias tanto en el nivel central como en el nivel desconcentrado, demandan la ejecución de obras menores tanto interiores, como exteriores tales como: mantenimiento de cubiertas, impermeabilización de terrazas, pintura, adecuaciones hidrosanitarias e instalaciones eléctricas, acondicionamiento para el acceso a discapacitados, distribución de espacios para oficinas con módulos de trabajo, permitiendo así su mantenimiento y mejoramiento, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios de las diferentes Delegaciones Departamentales y Registradurías a Nivel Nacional...

4. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN

Las apropiaciones presupuestales asignadas hasta la presente vigencia al proyecto a través de Presupuesto General de la Nación son:

	DEL PROYECTO DE TO Y MANTENIMIETO
AÑO	RECURSOS
2019	\$ 2.678.000.000
2020	\$ 1.678.000.000
2021	\$ 4.632.602.066
2022	\$4.771.580.128

Los recursos presupuestales del proyecto son financiados con cargo al Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual tiene como objeto contribuir financieramente con el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura administrativa.

El siguiente cuadro presenta el esquema financiero para la vigencia 2022:

FRR	Fondo Rotatorio Registraduria Nacional
	₹ %

 PROCESO
 PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 CÓDIGO
 PGFT01

 FORMATO
 SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN
 VERSIÓN
 0

FRR	Fondo Rotatorio

REDISTRIBUCIÓN - PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL" - VIGENCIA 2022

, "	del Estado Civil		į					
ITEM	ITEM PRODUCTO	ACTIVIDAD	DEPTO	CIUDAD Y/O MUNICIPIO	SUB-ACTIVIDAD	VALOR SOLICITADO	REDISTRIBUCIÓN	VALOR ACTUALIZADO
•			o cita cita		Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Carmen de Soledad – Atlantico	\$240.000.000		\$240.000.000
_			Attaillico	Soledad	Interventoria al Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Soledad – Atlantico	\$18.000.000		\$18.000.000
u				,	Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Delegación Departamental de Casanare y Registraduria Especial de Yopal	\$200.000.000		\$200.000.000
			Casallare	Lopa	Interventoria Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Delegación Departamental de Casamare y Registraduría Especial de Yopal	\$18.000.000		\$18.000.000
œ			2010	<u></u>	Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Timbiquí – Cauca	\$200,000,000		\$200.000.000
•			canca	5	Interventoria Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registradurla Municipal de Timbiqui – Cauca	\$15.500.000		\$15.500.000
÷	Sedes	Efectuar el	- delake		Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Lorica – Córdoba	0\$	200.000.000	\$200.000.000
2	Mejorada	las sedes	ROONIOO		Interventoria Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Lorica - Córdoba	\$	18,000,000	\$18.000.000
-					Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Fusagasugá — Cundinamarca	\$180.000.000		\$180.000.000
=				rusagasuga	Interventoria Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Fusagasugá – Cundinamarca	\$18.000.000		\$18.000.000
			on one of the one of		Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Anolaima Cundinamarca	\$150.000.000		\$150.000.000
			Cultumaniarca	Allolalina	Interventoria Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Anolaima – Cundinamarca	\$15.000.000		\$15.000.000
£					Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Especial de Soacha - Curdinamarca	S	154.000.000	\$154,000,000
<u>4</u>				Soacia	Interventoria Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Especial de Soacha - Cundinamarca	0\$	15.000.000	\$15.000.000



PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	cóbigo	PGFT01
FORMATO	SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	VERSIÓN	0

-				1	Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Gigante-Huila	\$164,000,000		\$164.000.000
			B	oigane	Interventoria Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Gigante-Hulia	\$16,400,000		\$16,400.000
			9		Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Maicao- LaGuajira	\$190.000.000		\$190.000.000
2	-		La Guajira	Marcao	Interventoria Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Maicao-LaGuajira	\$17.000.000		\$17.000.000
á					Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municípal de Villa del Rosario – Norte de Santander	\$160.000.000		\$160.000.000
2			Norte de Santander	VIIIa dei Kosano	Interventoria Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Villa del Rosario – Norte de Santander	\$16.000.000		\$16.000.000
7					Mejoramiento y mantentimiento en la sede de la Delegación Departamental del Quindio y Registraduría Especial de Armenía	\$200.000.000		\$200.000.000
-			oigundio	Armenia	Internentiona Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Delegación Departamental del Quindio y Registraduria Especial de Armenía	\$18.000.000		\$18.000.000
Ģ.					Mejoramiento y mantenímiento en la sede de la Registraduría Municipal de Mistrató – Risaralda	\$145.000.000		\$145,000.000
2		Ffectuare	Kisaraida	Mistrato	Internentoria Mojoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Mistrató - Risaralda	\$14.500.000		\$14.500.000
á	Sedes	Mejoramiento a			Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Delegación Departamental de Sucre y Registraduria Especial de Sincelejo	\$229.000.000		\$229.000.000
2		as sedes		oiucelejo	Interventoria Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Delegación Departamental de Sucre y Registraduría Especial de Sincelejo	\$18.000.000		\$18,000,000
- 5			e long		Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Majagual - Sucre	0\$	110.000.000	\$110.000.000
₹				Majaguar	Interventiona Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Mejagual – Sucre	\$		\$10.000.000
7		-			Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Especial de Ibagué	\$198.000.000		\$198.000.000
ı			T	ង្គាក់	Inferventoria Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Especial de Bagué	\$18.000,000		\$18.000.000
			# E	Curifocopies	Mejoramiento y mantentmiento en la sede de la Registraduría Municipal de Purificación Tolima	\$170.180.128		\$170.180.128
•					Interventoria Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Purficación – Tolima	\$18.000.000		\$18.000.000
					Mejoramiento y mantenimiento en el edificio de la Registraduria Nacional Sede CAN	\$300,000,000		\$300.000.000
3			водота	Sede CAN	Interventoria Mejoramitento y mantenimiento en el edificio de la Registraduria Nacional Sede CAN	\$18.000.000		\$18.000.000
24					Adecuación con mobiliario de oficina abierta para diferentes áreas de la sede CAN	\$300.000.000	600.000.000	\$900.000.000
25	Efectuar los Supervisión, informes de desplazamiento y seguimiento traslados	pervisión, splazamiento y slados	ВОСОТ	Á	Valoración, supervisión, verificación, desplazamiento y traslados.	400.000.000		\$400.000.000
				TOTAL PROYECTO	3.70	\$ 3.664,580,128		\$ 4.771.580.128



PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT01
FORMATO	SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	VERSIÓN	0

5. LOGROS Y METAS

Contrato de obra e Interventoría Registraduría Municipal de Timbiquí - Cauca

- Contrato de obra No. 025 de 2022 suscrito entre el Fondo Rotatorio y CONSTRUCIVIL S.A.S con el objeto de realizar el mantenimiento y reparaciones locativas de la sede de la Registraduría Municipal de Timbiquí – Cauca.
- Condiciones adicionales al contrato electrónico No.026 de 2022 suscrito entre el Fondo Rotatorio y JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ con el objeto de realizar Interventoría al Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Timbiquí – Cauca.

AVANCE DE LA OBRA

A 30 de noviembre de 2022 la obra se encuentra en un avance del 80%

Se adelantaron actividades tales como:

- Actividades preliminares.
- · Demolición de muros
- Demolición de enchapes
- Revisión y desmonte de cubierta
- Limpieza de viga canales
- Fundición de placa de contrapiso
- Instalación de cubierta
- Adecuaciones eléctricas
- Instalación de pisos
- Pintura de muros
- Instalación de cielo raso
- Instalación de aparatos sanitarios

Contrato de obra e Interventoría Registraduría Municipal de Fusagasugá – Cundinamarca

 Contrato de obra No. 035 de 2022 suscrito entre el Fondo Rotatorio y SGI DE COLOMBIA S.A.S con el objeto de realizar el mantenimiento y reparaciones



PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT01
FORMATO	SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	VERSIÓN	0

locativas de la sede de la Registraduría Municipal de Fusagasugá – Cundinamarca.

 Condiciones adicionales al contrato electrónico No.036 de 2022 suscrito entre el Fondo Rotatorio y CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS con el objeto de realizar Interventoría al Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Fusagasugá – Cundinamarca.

AVANCE DE LA OBRA

A 30 de noviembre de 2022 la obra se encuentra en un avance del 5%

Se adelantaron actividades tales como:

Actividades preliminares.

Contrato de obra e Interventoría Registraduría Municipal de Soacha – Cundinamarca

- Contrato de obra No. 037 de 2022 suscrito entre el Fondo Rotatorio y CYCO INGENIERIA S.A.S con el objeto de realizar el mantenimiento y reparaciones locativas de la sede de la Registraduría Municipal de Soacha – Cundinamarca.
- Condiciones adicionales al contrato electrónico No.038 de 2022 suscrito entre el Fondo Rotatorio y INGENIERIA Y CONSULTORIA SDC SAS con el objeto de realizar Interventoría al Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Soacha – Cundinamarca.

AVANCE DE LA OBRA

Se firma acta de inicio el 30 de noviembre de 2022



PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT01
FORMATO	SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	VERSIÓN	0

6. ESTADOS DE LOS PROCESOS

A 30 de noviembre de 2022, se suscribió el contrato de prestación de servicios del Profesional encargado de llevar a cabo las actividades del proyecto:

- Contrato No. 001 de 2022 suscrito con la Arquitecta Marisol Castro Benavides, cuyo objeto es: "Contratar la prestación de servicios profesionales de un arquitecto para la elaboración de planos arquitectónicos, modelos en 3D y diseños urbanísticos de la Infraestructura Administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil a nivel nacional"
- Contrato No. 003 de 2022 suscrito con la Arquitecta Karen Viviana Ávila Ortega, cuyo objeto es: "Contratar la prestación de servicios profesionales encaminados de un Arquitecto para realizar el levantamiento del estado actual de la infraestructura Administrativa de la Registraduria Nacional del Estaco Civil a nivel nacional".
- Contrato No. 004 de 2022 suscrito con el Arquitecto Juan Antonio Zafra Ruíz, cuyo objeto es: "Contratar la prestación de servicios profesionales encaminados al desarrollo del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a nivel nacional".

Contratos adjudicados:

- Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Delegación Departamental de Casanare y Registraduría Especial de Yopal.
- Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Majagual – Sucre
- Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Especial de Ibagué
 Tolima
- Mejoramiento y mantenimiento en el edificio de la Registraduría Nacional Sede CAN

Los siguientes procesos se encuentran en etapa de observaciones al informe de evaluación, publicado por segunda vez toda vez que la primera publicación salió desierta, a saber:

• Adecuación con mobiliario de oficina abierta para diferentes áreas de la sede CAN



PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT01
FORMATO	SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	VERSIÓN	0

7. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

Mediante resolución 680 del 29 de septiembre de 2022, se declaró desierto el proceso de contratación de las obras de:

- Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Soledad – Atlántico
- Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Delegación Departamental de Casanare y Registraduría Especial de Yopal
- Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Fusagasugá – Cundinamarca
- Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Gigante- Huila
- Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Maicao

 — La Guajira
- Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Delegación Departamental del Quindío y Registraduría Especial de Armenia – Quindío
- Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Mistrató – Risaralda
- Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Delegación Departamental de Sucre y Registraduría Especial de Sincelejo
- Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Especial de Ibagué -Tolima
- Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Purificación – Tolima
- Mejoramiento y mantenimiento en el edificio de la Registraduría Nacional Sede CAN

Mediante resolución 918 del 11 de noviembre de 2022, se declaró desierto el proceso de contratación de las obras de:

Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Lorica
 Córdoba

Mediante resolución 926 del 18 de noviembre de 2022, se declaró desierto el proceso de contratación de las obras de:

 Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Maicao

— La Guajira



PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT01
FORMATO	SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	VERSIÓN	0

Mediante resolución 965 del 29 de noviembre de 2022, se declaró desierto el proceso de contratación de las obras de:

 Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Mistrató – Risaralda

Se declaró desierto el proceso de contratación de:

 Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Delegación Departamental del Quindío y Registraduría Especial de Armenia – Quindío

Cordialmente,

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MORENO

Coordinador Mantenimiento y Construcciones

FIRE COURT IN TAXABLE FOR A PARTICULAR IN PA

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL" - VIGENCIA 2022

_	Art Februares												
ITEM	ITEM PRODUCTO	ACTIVIDAD	DEPTO	CIUDAD Y/O MUNICIPIO	SUBACTIVIDAD	APROPIACIÓN VIGENTE DNP	CONTRATO N' Y FECHA	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			Attlantico	papal po	Mejoramiento y mantenimiento en la sode de la Registraduria Municipal de Saledrad Atlántica	\$ 240,000,000							Proceso declaredo desierio mediante recolución 690 del 29 de septiembre da 2022. Se radican los estudios previos a la Generals Administrativa y Financiera el 28 co julio de 2002.
					Intervantorin al Majoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Solectad — Atténtico	\$ 18,000,000				, , ,			En elapa precontactusi - proceso supeditado al de obra Se radican los estudios previos a la Generala Administrativa y Financiera el 28 de julio de 2022.
~			Casanare	Yopel	Mejorantiado y materantisto en la sade de la Delegación Dipartimental de Gasonine y fasplatación Especial de	ano new vez \$		SCI DE COLOMBIA SAS	\$195, 887.700				Gontralo Adjudicado En essoripción de contato y aprobación de polízas. Proceso declarado desistro mediante resolución GO del 20 de seplembre de 2022. Sa radican ha entudos previos a la Gerora Admissirajor y Franciosa a la
	Sedes Mejorada	Fiectuar el Mejoramiento a tas sedes			Interventoria Majoramiento y mantentimento en la seda de la Defegación Departemental de Casarare y Registraduria Especial de Yopal	\$ 48,000,000							for stage de Desrivaciones - factra estimada de adjudicación 07 de didembra de adjudicación 07 de Se radican los estudios previos a la Generola Administrativa y Financiara e 128 de juío de 2022
			Cauca	Trockiscui	Mejoramiento y mantentmiento en la sede de la Registradura Municipal de Timbiqui – Cauca	\$ 200,090,000	CONTRATO No. 026 DE 2022	CONSTRUCIVIL S.A.S	\$185,806,000	15/09/2022	14/12/2022	1	Proceso en Ejecución Se frma acta de Inicio el 15 de septiembre de 2022.
					Interventoria Mejoramiento y manterimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Timbiqui – Ceuca	\$ 15.600.000	CONTRATO NO, 026	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	\$12,495,000	15/09/2022	14(12/2022	1, 0) &	Proceso en Ejecución Se firma acta de inicio el 15 de esptiembre de 2022,
4			Cárdoba	Lorica	Mejorabiums y mustermiyene en is sede de le Registraduia Municipal de Lotica — Cardoba	\$ 290,000,000						TEN WOO	Proceso dedenado desinfo mediante vesculdos de el 11 de movembre de 2022. Estadam los estudos previos a la 3. radicam los estudos previos a la Generica Admitietrativa de septiembre de 2022.
		1			litervertoria Mojorantianto y mantestrinerio en la sodo de la Registraduria Municipal de Lorica — Cerdeba	\$ 18.060.000						d. 80 4	Proceso supeditado a la obra Se radizan los edudios pravlos a la Gerenda Administrativa y Financiera el DS de septiembre de 2022

-	
_	
~	
_	
1	

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL" - VIGENCIA 2022

Г	nbre		abre .			nbre	nbre	Fante e de a la el 28	e 28	lante e de lante e de	8 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	a a 28 28
OBSERVACIONES	Proceso en Ejecución Se fima acta de inicio el 22 de novier	de 2022.	Proceso en Ejecución Se fima acta de inicio el 22 de roviembre de 2022	En elaboración de Estudios Prevtos	En elaboración de Estudios Previos	Proceso en Ejecución Se firma acla de inicio el 30 de noviembre de 2022.	Proceso en Ejecución Se firma acta de inicio el 30 de noviembre de 2022.	Proceso declarado desiacho medianta resolución 680 dal 29 da septembra de 2022. Se radican los estudios previos a la Generica Arministrativa y Financiera el 28 de lado da 2022.	En stapa pracontractual - proceso supeditado ul de obra Se radican los estudios previos a la Gerencia Administralika y Financiara el 28 de julo de 2022.	Proceso declarado deslarto mediante resolución 928 del 18 de noviembre de 2022. Proceso declarado deserto mediante recolución 690 del 29 de septiembre de 2022.	Se radican los estucios previos a la Generala Administrativa y Financiera el 28 de julio de 2022	Proceso supeditado al de obra Se nadicen los estudios previos a la Generala Administrativa y Financiera el 28 de julio de 2022
OCASAG GO IAV						2	3,0				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
FECHA DE	FINALIZACIÓN 31/12/2022		34/12/2022			31/12/2022	31/1 2/2022			-		
Olomi pa vocas	Z2/11/202		22/11/2022			30:11/2022	30/11/2022					
Cloud an Automa Constitution and account	8176.526.479		\$11.900.000			\$145,538,570	868.898.88					
or other	SGI DE COLOMBIA SAS		CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS	i		CYCO INGENIERIA SAS	INGENIERIA Y CONSULTORIA SDC SAS					
CONTRATO N°	Y FECHA CONTRATO No. 035	1	CONTRATO No. 036 DE 2023			CONTRATO No. 037 DE 2022	CONTRATO No. 038 DE 2022					
4114	APROPIACION VIGEN IE UNP		\$ 12,000,060	\$ 150.000.000	\$ 15,000,000	\$ 154,000,600	\$ 16.000.000	\$ 184,000,000	\$ 16,400,000	\$ 130,000,000		\$ 17,006,000
	SUB-ACTIVIDAD Nejorariento y markerimiento en la sede de la Registracuria Municipal de	Fusgasugá – Curdinamarea	Intervantoria Mejoramiento y mohrenimiento en la sede de la Registraduria Mandipal de Fusaga sugá – Cunditamerca	Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Anolalma - Cundinamarca	Interventoria Majoramiento y martenimiento en la sode de la Registraduria Municipal de Anokima - Cundinamatra	Mejoraniento y manterimiento en la sede de Repetraduri Especial de Soachia Cundinamera	interventoria Mejoramiento y mantarianiento an la sada de la Ragistraduria Especial de Soetra - Cundramana	Mejoramilento y mantanimiento an la sade de la Registraduria Municipal de Gigarize— Hulla	Interventoria Mejoramiento y manteaininiento en la sede de la Registraduria Municipa I de Gigante – Hula	Mejoramierto y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municad de Maloaco- La Ciselira		Interventoria Mejoramiento y mantanimianto en la sede de la Registracturia Municipal de Maricao-La Guellia
CIUDAD Y/O	MUNICIPIO	Fusagasuga			Ardialita	Soacha			Gigante		Maicao	
	0FP10		Curdinamarca						<u>ਵ</u>	ı	La Guajira	
	ACHVIDAD							-				
an tube the	0100000											_
	ğ 	40			•				6		•	

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL" - VIGENCIA 2022

à	del Estado Ceru												
ITEM PR	пем Ркористо	ACTIVIDAD	DEPTO	CIUDAD Y/O MUNICIPIO	SUB-ACTIVIDAD	APROPIACIÓN VIGENTE DNP	CONTRATO N° Y FECHA	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
8			Morte de Bantondes	Ville and Donneil	Mejoramiento y mantanimiento en la sede de la Ragistradinia Municipal de Villa del Rosario – Norte de Santander	\$ 150,000,000							En elaboración de Estudios Previos
	-				Interventoria Mejoramianto y menterimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Villa dei Rosario – Norta de Santander	\$ 16,000,006							En elaboración de Estudios Previos
					Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Debagación Departamental del Oriento de Decisional del	\$ 200,000,000							Proceso declarado desiento. Proceso declarado desierto mediante possibuldio 680 del 29 de septiembre de
F		Efectuar el	Quindla	Armenia	Armana y registeran a Especial de								Se radican los estudios previos a la Gerenda Administrativo y Financiera el 28 de julio de 2002
	Sedes Mejorada	Mejoramiento a lus sedes		=="	Interventaria Majoramianto y mardanimianto en la sede de la Delagación Departamental del Quincilo y Registraduria Espacial de Armenta	\$ 18,000,000							Process supediato al de obra 8 a radican os estudios previos a la Generida Administrativa y Financiera al 26 de julio de 2022
												GI	Proceso declarado desiarto mediante resolución 965 del 29 de noviembra de 2022.
			i i	,	Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduria Municipal de Mistrató - Risarakia	\$ 145,000,000							Proceso declarado desiarlo mediante resolución 680 del 29 de septiembre de 2022.
!			RDIPINAL	MISSTAIO								<u>~04</u>	Se radican los estudios previos a la Gerencia Administrativa y Financiera el 28 de julio de 2022.
T					Interventoria Mejonamiento y mankerimianto en la sede de la Registradurio Monicipal de Nistratió – Risarakta	\$ 14,500,000						७७ व	Proceso supeditado al de obra Se radican los estudios previos a la Gerande Administrativa y Financiera el 28 de julio de 2022
					Mejoramiento y manterúmiento en la sede de la Delegación Departamental de Sucre	\$ 229,000,000						. E &	Proceso declarado deslerto mediante resolución 680 del 29 de septiembre de. 2022.
5			-	Sincelejo	y Registradurie Especial de Sincelejo							<u>∞0€</u>	Se radican los estadios previos a la Genericia Administrativa y Financiera el 28: de julio de 2022
_					Interventoria Mejoramiento y			_		-		யக்	En etapa precontractual - proceso supeditedo al de obra
	_		Sucre		Indiretatriante en de Secret y en Delegación Departamentel de Sucret y Registraduria Especial de Sincelejo	\$ 18,060,000						<i>ა</i>	Se radican los estudios previos a la Gerencia Administrativa y Financiera el 28 de julio de 2022
					Majoraniento y markenimiente en la sade de la Resistraturia Manérical de Majorand.	\$ 110 pan p.p.		V E CIVERON	477			- B	Proceso adjudicado, en estadipolón del contrato y legalización de pólizes.
‡		-		Majagual	Burge			or operation	645,850,1414			<u>∞0₹</u>	Se radican los estudios previos a la Gerencia Administrativa y Financiera el 31 de agosto de 2022
			•			000.00.8		NNOVA PROYECTOS	96.255.950			0 B	Proceso adjudicado, en suscripción del contrato y legalización de pólizas.
					Inferventoria Mégiotam lento y mantenimiento en la sedo de la Registraduria Municipal de Majagual — Sucre			S.A.S	000000000000000000000000000000000000000			<u>ගරසී</u>	Se radican los estudios prevtos a la Gerencia Administrativa y Financiera el 31 de agosto de 2022

Fond D Stolatorio												
тем рвористо	ACTIVIDAD	DEPTO	CIUDAD Y/O	SUB-ACTIVIDAD	APROPIACIÓN VIGENTE DNP	CONTRATO N°	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
												Proceso adjudicado, en suscripción del contrato y legelización de pótizas.
				Mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraturia Especial de Ibagui	\$ 198.000.000		CYCO INGENIERA SAS	\$183,752,423				Proceso declarado desiarto mediante resolución 680 del 29 de septlembre de 2022.
			Ibagué									Se (adican los estudios previos a la Gerencia Administrativa y Financiera el 28 de julo de 2022
												En etapa de observaciones al proceso
		Tolima		Interventoria Mejoramiento y mantenimento en la secie de la Registraciuria Especial de libague	\$ 18,000.060							Se radican los estudios prevlos a la Generota Administrativa y Financiera el 28 de julso de 2022
				Mejoramiento y manterimiento en la sede								Proceso declatado desierto mediante resolución 680 del 29 de septiembra de 2022.
				de la Registradurla Municipal de Purficación – folima	5 170.180.128							
*	Ffection		Purificación	To the second se								En etapa precontractual - proceso supeditado al de obra
Sedes Mejorada	₹			markenimente en la sede de la Reglateduria Municipal de Punificación – Folima	\$ 18,000,000							Se radican los estudios previos e la Gerencia Administrativa y Financiera el 28 de juito de 2022
		į										Proceso adjudicado, en suscripción del contrato y legalización de polízes.
				Mejoramiento y mantenímiento en al			GEOCWILES INGENIERIA	\$288.248.348				Proceso declarado deslarto mediante resolución 680 del 29 de septiambre de
-				NYO			A A A A					Se radican los estudios previos a la Gerenda Administrativa y Financiera el 26 As sulto de 2002
												Proceso adjudicado, en suscripción del dontrato y legalización de pólizas.
				Interventarta Mejaramiento y manterimiento en el edificio de la Registraduria Nacional Sede CAN	\$ 18.600.000		ENEVAL	\$5,110,850	·			Se radican jos estudios previos a la Gerencia Administrativa y Financiera el 18 de agosto de 2022
1				And with the state of the state								En etapa de observaciones al informe de evaluación
		ВОСОТА	Sede CAN	abierta para diferentes áreas de la sede	\$ 900,000,000							Se radican los estudios previos a la Gerencia Administrativa y Financiera el 18 de acordo de 2022

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL" - VIGENCIA 2022

	Registration restored 92 Estado Civil												
Ē	тем Рвовисто	ACTIVIDAD	DEPTO	CIUDAD Y/O MUNICIPIO	SUBACTIVIDAD	APROPIACIÓN VIGENTE DNP	CONTRATO N° Y FECHA	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	VALOR PAGADO	OBBERVACIONES
							A CHARLES AND ADD	Outros Condes					Contrate en ejecución.
4							DE 2022	BENAVIDES	110.000.000	31/01/2022	31/12/2022	80.000.000	80.000.000 Se cancela octava cuenta por valor de \$10.000,000
							CON CITABILITY						Contrato en ejecución,
	Efectuar tos informes de	Supervisión, desplazamiento y			Vakración, supervisión, verificación, descria zamienho e freshoros	\$ 400,000,000	DE 2022	KAREN AVILA ORTEGA	99.000.000	01/02/2022	31112/2022	81,000,000	81,000,000 Se cancela novena cuenta por valor de Se,000,000
\$	seguimiento	Irastados			de la company de		And Chactage Mod	HIAM ANTONIO ZASERA					Confrato en ejecución.
1							DE 2022	DE 2022 RUIZ	77,000.000	03/02/2022	31/12/2022	63.000.000	63,000,000 Se cencela novena cuenta por valor de \$7,000,000
2							13	VIATICOS	19.251.565			10.644,176	Se realizan visitat sécnicas para la elaboración de estudios previos.
			TOTAL PROYECTO	٩		\$ 4,771,580,128			\$ 867,517,612			\$ 234.644.176	
١							,					_	_

MIGUEL ANDEL DIAZ MORENO
Contilegat de Madeshimento Contilegat de Madeshimento Contilegato de Madeshimento de Contilegato de Madeshimento de Contilegato de Madeshimento de Contilegato de

Jack

30 de noviembre de 2022